



水道事業会計


令和2年度 水道・下水道事業会計 決算概要

下水道事業



	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	比較	増減率
(純利益) (税抜)	水道	552,337 千円	735,141 千円	182,804 千円 33.1%
	簡易水道	△ 59,800 千円	△ 48,706 千円	11,094 千円 18.6%
	合計	492,537 千円	686,435 千円	193,898 千円 39.4%
累積高資金	水道	2,043,485 千円	2,110,697 千円	67,212 千円 3.3%
	簡易水道	20,476 千円	35,660 千円	15,184 千円 74.2%
	合計	2,063,961 千円	2,146,357 千円	82,396 千円 4.0%

	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	比較	増減率
(純利益) (税抜)	下水道	621,710 千円	674,694 千円	52,984 千円 8.5%
	農村下水道	6,041 千円	△ 3,789 千円	△ 9,830 千円 △162.7%
	合計	627,751 千円	670,905 千円	43,154 千円 6.9%
累積高資金	下水道	1,015,350 千円	1,243,711 千円	228,361 千円 22.5%
	農村下水道	520 千円	0 千円	△ 520 千円 △100.0%
	合計	1,015,870 千円	1,243,711 千円	227,841 千円 22.4%



＜ビジョンの目標値の進捗状況＞

指標名	目標値 (R11)	予算値 (R2)	実績値 (R2)
水道管路の耐震適合率	90.0%	84.4%	84.7%

(前年対比+0.8%)

主な取組内容

＜ビジョンの目標値の進捗状況＞

指標名	目標値 (R11)	予算値 (R2)	実績値 (R2)
雨水整備率	76.3%	72.2%	72.3%

(前年対比+0.7%)

- 【配水管整備事業】** 水道 簡水
 - 第8次配水管整備事業(西15条北4丁目 等) 2,074.8m 145,409 千円 (予算 777,161 千円)
 - 管路近代化事業(西4条南33丁目 等) 7,769.5m 580,151 千円
 - 減圧弁室更新事業 4箇所 29,744 千円
- 【稲田浄水場等施設整備事業】** 水道 簡水
 - 稲田浄水場設備機器更新(沈殿池設備等の更新) 226,100 千円 (予算 274,786 千円)
 - 中島配水場等の耐震診断の実施 26,081 千円
 - 川西地区の受水切替に向けた実施設計 13,233 千円
- 【災害時体制強化事業】** 水道
 - 災害対策備蓄資器材等の充実 事業費 2,992 千円 (予算 3,140 千円)
 - 大型水のう:4組 インバーター発電機・小型物置:1セット ハンディケミカルポンプ:2台
 - 災害用備蓄庫の整備に向けた実施設計(稲田浄水場旧発電機室を改修)
- 【経営効率化の推進】** 水道
 - 自動水質監視装置の設置(親局設置:稲田浄水場、子局設置:1基) 事業費 9,680 千円 (予算 12,000 千円)

- 【公共下水道整備事業(汚水・雨水)】** 下水
 - 汚水管整備(西8条南31丁目 等) 209.84m 事業費 439,843 千円 (予算 663,500 千円)
 - 雨水管整備(西10条南39丁目 等) 663.24m うち、150,000千円次年度繰越
- 【下水道長寿命化事業】** 下水
 - マンホールポンプ更新工事(西16条北1丁目) 事業費 22,605 千円 (予算 71,000 千円)
- 【帯広川下水終末処理場施設改修事業】** 下水
 - 汚水処理統合に向けた基本設計 事業費 60,973 千円 (予算 306,000 千円)
 - 場内配管工事 うち、240,000千円次年度繰越
 - 設備更新実施設計
- 【災害時体制強化事業】** 下水
 - 災害対策資器材の充実 事業費 1,865 千円 (予算 2,000 千円)
 - 管内検査カメラシステム:1台
- 【農村下水道整備事業】** 農下
 - 合併処理浄化槽整備基数(5~10人槽) 13基 事業費 36,828 千円 (予算 58,501 千円)