

# 令和4年度決算 上下水道部の主な取組内容

令和5年8月28日  
第2回経営審議会 資料2

## (1) 安全安心な施設の機能保全

総額 1,229,872千円

### 水道 ①中島配水場等の機器の更新

簡水 中島配水場設備等更新  
帯広の森減圧弁室設備等更新  
岩内浄水場設備等更新の実施設計



中島配水場配水ポンプ

( 36,550 千円 )

### 水道 ②配水管の整備 (L=2,066m)

西17条南3丁目 L=583m  
稲田町西1線 L=980m  
西17条南1丁目 L=412m 等



帯広の森減圧弁室  
減圧弁等設備

( 154,440 千円 )

### 簡水 ③川西地区の受水切替

送水管布設工事 L=2,087m

( 171,028 千円 )

### 下水 ④下水道管渠の長寿命化 (L=170m)

西6~7条南3丁目 L=170m

### 下水 ⑤汚水処理統合の管渠整備

圧送管整備 L=628m

### 下水 ⑥帯広川下水終末処理場の改修

滅菌池改築工事  
自家発電設備の更新  
ポンプ場・一時貯留槽の実施設計 等



帯広川下水終末処理場  
自家発電設備

( 60,313 千円 )

( 298,716 千円 )

( 430,450 千円 )

### 農下 ⑦清川下水処理場の施設整備

処理場施設保全計画として最適整備構想を策定 等



合併処理浄化槽

( 7,788 千円 )

( 70,587 千円 )

### 農下 ⑧合併処理浄化槽の設置

5~10人槽:16基

## (2) 災害に強い強靱な施設づくり

総額 1,404,281千円

### 水道 ①配水管の更新・耐震化 (L=9,704m)

西16条南2丁目 L=1,267m  
川西町基線 L=1,177m 等

<ビジョンの目標値の進捗状況>

指標名	目標値 (R11)	予算値 (R4)	実績値 (R4)
水道管路の耐震適合率	90.0%	85.8%	86.5%

(前年対比+1.0%)

( 783,574 千円 )

### 水道 ②緊急貯水槽の新設

大空学園義務教育学校への緊急貯水槽新設

( 98,274 千円 )

### 水道 ③中島配水場等の耐震化

簡水 中島配水場の配水池及び配水池上屋、大正配水池の耐震補強の実施

( 51,205 千円 )

### 水道 ④稲田浄水場の浸水対策

止水板の設置 11か所

( 33,550 千円 )

### 下水 ⑤雨水管の整備 (L=978m)

西11~12条南40丁目 L=96m  
東15条南3~5丁目 L=246m  
西18~19条北2丁目 L=191m 等

<ビジョンの目標値の進捗状況>


指標名	目標値 (R11)	予算値 (R4)	実績値 (R4)
雨水整備率	76.3%	73.5%	73.5%

(前年対比+0.3%)

( 437,678 千円 )



配水管の耐震化



緊急貯水槽



雨水管の整備

## (3) 持続的な経営基盤の確保

総額 65,208千円

### 水道 ①帯広市開拓140年・市制施行90年記念事業

簡水 帯広市開拓140年記念おびひろ極上水配布・上下水道の歴史パネル展 等

( 2,346 千円 )

### 水道 ②不掘削構造のメーターボックスへの更新

197箇所

( 34,674 千円 )

### 水道 ③利用者サービスの向上

簡水 キャッシュレス決済の導入、口座振替キャンペーンの実施

( 442 千円 )

### 水道 ④残留塩素計の設置

自動水質監視装置の設置(子局設置:3基)



( 27,445 千円 )

### 水道 ⑤健全経営の持続に向けた取組の検討・実施

簡水 上下水道事業の将来を見据えた健全経営の持続及び経営基盤の強化を図るため、経営改善プランを策定し、経営実態に即した官民連携や業務改善等の検討・実施を進める。

残留塩素計 ( 301 千円 )



工事請負費

工事請負費総額 2,631,019千円 (水道: 1,249,060千円, 簡易水道: 187,594千円, 下水道: 1,127,034千円, 農村下水道: 67,331千円)